

地域情報通信基盤整備事推進交付金事業事後評価

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	事業完了日			平成23年3月3日				
	総事業費	587,518千円		交付金額	195,839千円			
	整備対象地域	笠間市内(池野辺, 大橋, 福田, 飯田, 石寺, 日沢, 箱田, 箱田大郷戸, 片庭, 大郷戸, 飯合, 稲田, 福原, 本戸, 来栖, 北吉原, 南吉原, 手越, 上加賀田, 日草場, 上市原の一部, 平町の一部, 上郷, 下郷, 土師, 吉岡, 泉, 市野谷, 泉市野谷入会地, 福島, 押辺, 安居)						
	事業の内容							
	<p>笠間市のブロードバンドの状況は、友部地区と笠間地区の市街地にはFTTHサービスが提供されており、また、笠間市内全域にADSLサービスが提供されている。ADSLについては、地理的な条件などの理由により十分に速度が出ず、サービスが受けられない地域や、また、ADSLサービスが受けられる地域であっても、回線数が上限に達しており、新規の加入が事実上不可能となっているなど、ブロードバンドサービスが利用できない地域が存在する状況となっていた。</p> <p>そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、笠間市が市内のBB未提供地域に光ファイバを敷設し、IRU契約により東日本電信電話株式会社に施設を貸出し、FTTH方式による超高速ブロードバンドサービスを整備した。これにより、地域住民・地元企業の学習や生活、企業の活動などで情報格差の解消が図れた。</p>							
BB	サービス開始日	平成23年3月15日						
	サービス形態	公設民営(IRU)						
	契約先	東日本電信電話株式会社						
		整備計画時の目標		実績				
		初年度	最終	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末	H27年度末
	整備地域の世帯数	10,312	10,312	10,302	10,481	10,533	10,760	10,773
	加入世帯数	2,062	10,312	2,840	3,607	4,103	4,420	4,744
	加入率(%)	20.0%	100.0%	27.6%	34.4%	39.0%	41.1%	44.0%
評価及び課題	<p>整備計画時の目標は、高齢化やスマートフォンの普及により達成されていないものの、加入率は年々上昇しており、地域間における情報格差の解消に一定の成果が見られる。</p> <p>今後は、割引キャンペーンの展開などの取り組みにより、加入促進を行う。</p>							