

組織名	柳 沢 水 田 管 理 組 合				
対象農用地	農 業 用 施 設				■ 農地維持
[農地維持] 21 ha	開水路	パイプライン	農 道	ため池	■ 資源向上 (農村環境保全活動まで)
[資源向上] 21 ha	5.5 km	0.5 km	2.3 km	1 箇所	■ 資源向上 (多面的機能の増進)
農業者 約	25 名	活動開始年度	平成 26 年度	活動	7 年目
農業者以外の 構成団体	花を愛する会、原坪子供会、原坪区				
地域の概略	<p>本地域は笠間市の東部に位置し、南はJR常磐線、北は県道友部杉崎線に挟まれ、一級河川の涸沼前川の支流に展けた、森林の恵みを受けた水田と畑を有する50戸程度の集落です。「柳沢水田管理組合」では、平成26年度から「農地維持」「資源向上（共同活動）」に取り組み、平成27年度からは更に「資源向上（施設の長寿命化）」の活動にも取り組んでおります。</p>				

◆自主施工◆

ため池下排水路U字フリュームの交換工事を実施



令和2年1月18日

ため池下排水路のU字フリュームの損傷が激しく堤体土の流出による堤体崩壊防止のため、破損している既存U字フリュームを撤去・交換。

令和2年1月19日

新しいU字フリュームを設置



令和2年1月21日

U字フリューム集合柵の設置、接合

令和2年2月2日

U字フリューム両脇の土の埋め戻しと土嚢を設置し工事完了。U字フリューム600×600×2000 工期1/12～2/2 (実働6日) 長さ34m、工事費用 878千円



◆今年から新しく取り組んだこと◆

ため池管理道路の原状復元



ため池管理道路が本来の位置より民有地の林側にずれ込んでいるので、将来のトラブル回避のため本年度より復元工事を開始。

◆今後の展望◆

ため池管理道路の原状復元工事は数年にわたる見込み。又、一部残っている排水路の底盤コンクリート打ち工事は、長寿命化交付金減少により、本年度予算での外注発注は困難のため来年度予算との合算で来年度実施する予定。

◆令和2年度下半期のスケジュール◆

11月末	クリーン作戦
1月上旬	施設の点検・診断
1月下旬	農道の砂利敷
3月上旬	クリーン作戦
〃	彼岸花球根植栽
3月中旬	水路の泥上げ・補修