

地域再生計画（地方創生活水処理施設整備推進交付金）中間評価調書

都道府県名	茨城県	事業実施主体	笠間市	地域再生計画名	「かさまの 粋」水と緑のふる里再生計画
計画期間	平成28年度～令和2年度	評価責任者	笠間市上下水道部長		

①地域再生計画に記載した数値目標の実現状況	指標		基準値		中間目標値		最終目標値		中間評価	達成状況		中間目標値の実現状況に関する評価	
	指標1	指標2	基準年度	H27	年度	中間実績	基準年度	R2		指標総数	達成数		
	社会増減率の向上		△0.03%	H27	0.52%	H30	△0.09%	1.00%	R2	×	3	1	中間目標値を下回っているが、引き続き計画に則した整備による生活環境の向上を図り、目標達成を目指す努力していく。
	河川の水質改善 BOD値の改善 濁沼前川・砂川橋地点 濁沼川の仁古田橋地点		1.3mg/ℓ 1.2mg/ℓ	H27	1.2mg/ℓ 1.1mg/ℓ	H30	2.0mg/ℓ 1.4mg/ℓ	1.0mg/ℓ 1.0mg/ℓ	R2	×	3	1	中間目標値を下回っているが、引き続き水質改善のため高度処理合併浄化槽の設置や農業集落排水を整備することにより、目標達成の見込みである。
	ふるさと、環境保全活動の活性化		27組織	H27	32組織	H30	38組織	38組織	R2	○			既に最終目標値を達成している。
②地域再生計画に記載した数値目標以外の波及効果の実現状況	指標1												
	指標2												

③事業の進捗状況	事業名	整備量（その他の事業では取組内容）			事業の進捗状況に関する評価
		計画	中間年度 (R1)	最終実績見込み	
特別措置を適用して行う事業	農業集落排水事業	14,480m	10,117m	14,480m	全体の整備は計画通りに進んでいる。
	浄化槽（個人設置型）整備事業	900基	428基	722基	当初計画に対し約2割下回っているため、必要に応じ、計画の見直しも視野に入れ、引き続き、計画に則した整備を目指す。
その他の事業					
計画外で独自に実施した事業	巴川探検隊・濁沼川探検隊事業	霞ヶ浦・濁沼水域に於ける水質・生態調査、ゴミの不法投棄などの回収			小学校高学年を対象として、身近な水環境の水質調査・生態調査を行い、地域自然の保全を目的に生涯学習の一環として実施している。

④評価方法 評価委員会を12月末までに開催予定

⑤中間評価の公表方法 笠間市下水道課のホームページに掲載予定

⑥計画全体の総合評価 本地域再生計画では、汚水処理施設整備交付金を活用した、農業集落排水事業、浄化槽（個人設置型）整備事業を一体的に行うことにより、自然環境の保全、集落の良好な生活環境の改善を図っている。なお、河川の水質改善目標には達していないが、引き続き汚水処理施設整備交付金を活用して農業集落排水事業、浄化槽（個人設置型）整備事業を展開することにより、水質改善に取り組んでいく。

⑦今後の方針等	中間評価結果の反映状況	有りの場合その具体的内容
		地域再生計画の見直し（有・無） 令和2年度予算要望額への反映（有・無） 有りの場合の増減額 △52,854千円

⑧今後の方針等に対する対応

- 地域再生計画の見直しを予定
- 農集排の経費削減及び浄化槽の整備基數削減に伴う、整備事業量、事業費の見直し
  - ・整備事業量  
浄化槽：当初 900基 → 見直し後 722基 [178基減]
  - ・令和2年度の事業費  
当初 379,940千円 → 見直し後 270,378千円 [109,562千円（うち交付金52,854千円）減]
  - ・総事業費  
当初 1,843,700千円 → 見直し後 1,699,444千円 [144,256千円減（うち交付金64,777千円減）]